



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า โทร. ๐ ๔๔๘๖ ๖๑๔๑

ที่ ขย ๘๒๗๐๑/ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

๑. เรื่องเดิม

ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีผลการดำเนินการปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

๓. ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ และไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวชาลิสา พรมเวียง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

(นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาก็ค)
นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

ความเห็นของนายก อบต.

(นายวัชรินทร์ พงศ์ธีระดุลย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป่า	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในการโครงการแข่งขัน ทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล งาน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. บ้านเป่า	ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป่า	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๕๐๒,๔๒๕.๐๐	๔๙๖,๙๖๒.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับ ภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	ค่าใช้จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมและ ปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.บ้าน เป่า	เพื่ออุดหนุนอุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต. บ้านเป่า	๓๔๐,๒๐๐	๓๗๔,๖๓๔.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม ๓๔,๐๐๐ เหลือ
๗	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งเด็กด้อย โอกาสและผู้ยากไร้สำหรับเด็ก เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมากรับ-ส่ง เด็กด้อยโอกาสและผู้ยากไร้สำหรับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๘,๗๕๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา	หน่วย	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ไร้ที่พึ่งพิง	เพื่อใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่งพิง	๑๐,๐๐๐.๐๐					／	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๙	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน กีฬา	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกีฬาและ การแข่งขันกีฬาน เช่น ค่าน้ำดื่ม เวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ	๕,๐๐๐.๐๐	๒๙,๑๗๕.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐
๑๐	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด สถานที่ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดงาน ประเพณีเข้าพรรษา	๕,๐๐๐.๐๐					／	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการประเพณีงานพระไกรสิง หนาท	เพื่อจ่ายค่าดำเนินโครงการประเพณี งานพระไกรสิงหนาท	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการส่งเสริมและสืบสานตำนาน สาวบ้านแต้	เพื่อจ่ายค่าดำเนินโครงการส่งเสริม และสืบสานตำนานสาวบ้านแต้	๑๐,๐๐๐.๐๐					／	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการประเพณีบุญเดือนหก	เพื่อจ่ายค่าดำเนินโครงการประเพณีงาน บุญเดือนหก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่ม อาชีพต่างๆ	เพื่อใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐					／	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐.๐๐					／	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการตำบลบ้านเป่าร่วมใจกำจัด ภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี	เพื่อใช้จ่ายดำเนินโครงการตำบลบ้านเป่า ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ในเขต อบต.	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๔๔๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๑๘	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ต่างๆ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๙	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ปริมาณขยะ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	๕,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขเพิ่มเติม	เพื่ออุดหนุนให้หมู่บ้านดำเนินโครงการ ตามพระราช ดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 10 หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตรจากที่ดินนางติ่ม-ที่ดิน นางคำเวียง ม.5	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๓๐๖.๖๘					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตรจากที่ดินนายสมหมาย-ที่ ดินนายศราวุฒิ ม.5	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๓๗.๓๑					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อ การเกษตรจากที่นางประกาย – ที่ นายนายพิฑูรย์ ฤาชา ม.6	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๑,๗๗๐.๕๒					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๒๓๐,๐๐๐
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้านจากโรงงานผลิตน้ำดื่ม แสนเจริญ-ที่นายแหม่ม ม.6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน หมู่บ้านหมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๖๖๕.๘๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา	หน่วย	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตรจากที่นางประนาง-แยก ที่นายซุ่น ม.8	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตรจากแยกป่าสัก-แยกคลอง ชลประทาน ม.8	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร จากที่นางรัตนา – ที่ ดินนางบูต ม.8	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อ การเกษตรจากที่ดินนางคำเปลี่ยน – ที่ดินนางบูต ม.8	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตรจากที่นายหนู-ที่ นายนายขจรศักดิ์ ม.11	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๔๓๖.๐๘					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตรจากแยกบ้านนายบุญสิงห์- ที่ดินนายเขียวชาญ ม.11	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อ การเกษตรจากบ้านนางเทียบ-ที่นา นายหนู ม.11	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๑๘๗.๔๖					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๕๑,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตรจากบ้านนายอำพล- แยกที่นายนายชำนาญ ม.12	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					／	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตรจากบ้านนายนิรุต-แยก ที่นายนายชัย ม.13	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๖๖๕.๓๖					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๓๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตรจากไร่นายรังสีมัน-ที่ดิน นายคิมปากรุง ม.13	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๗๗๓.๘๗					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร เส้นทางนายวีระศักดิ์ ม.13	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๐๗๕.๕๗					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๓๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร จากที่นางนางปุ-นายสุคนธ์ ม.14	เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					／	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย จากที่นางสุภาพ ถึงที่นางพัชรินทร์ หมู่ที่ 3 บ้านทิก	ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 25 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 87.50 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ศก.1 ม. มอก.3 จำนวน 26 ท่อน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	กันเงิน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้านนายเพชร-บ้านนายโกด ม.4 บ.พรม	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	กันเงิน
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากแยกบ้านนายโกบ-บึงไชนุ่น ม.4 บ้านพรม	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.	๒๔๓,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๐	โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางออกหมู่บ้าน (ทางทิศตะวันตกเส้นลูขี้ห่าน) หมู่ที่ 5 บ้านโนนสังข์	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกสะพานทางเข้าหมู่บ้าน-นางคำนาง ม.6 บ.ร่องแสนคำ	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากบ้านนายเป่ง หมู่ที่ 10 บ้านโนนโก	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 667 ม. ลง หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร หินคลุก 200 ลบ.ม.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๓	โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเร้ง-บ้านนายสอน ม.12 บ.ห้วยข่า	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05เมตร	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา	หน่วย	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๔	โครงการอบรมส่งเสริมการใช้ สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี ทางการเกษตร	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ อบรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐					／	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔๕	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปลูก ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐.๐๐						ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ไม่ใช้ งบประมา ณ
๔๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแนว กันทรุดคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดข้าง ศาลาประชาคม ม.3 บ้านทิก	ยาว 15 เมตร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					／	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม ฝายลำห้วยทิก จุดดำเนินการ วังกระเจด ม.3 บ้านทิก	ขนาดกว้าง 3.6 เมตร ยาว 17.50 เมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	กันเงิน
๔๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม ฝายลำห้วยทิก ม.3 จุดดำเนินการ บ้านนางอรุณ สิงโคตร	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	กันเงิน โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐
๔๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร	เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร	๑๐,๐๐๐.๐๐					／	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๕๐	โครงการเฉลิมพระเกียรติอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ, งานพระ ราชพิธี , รัฐพิธีต่างๆ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมา จากพระราชดำริ, งานพระ ราชพิธี , รัฐพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐					／	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานของ อบต.กลุ่มแม่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชน	เพื่อใช้จ่ายในโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. กลุ่มแม่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๕๒	โครงการร่วมรับฟังปัญหา และความ ต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อใช้จ่ายในโครงการร่วมรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนเพื่อ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐						ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ไม่ใช่ งบประมา ณ
๕๓	โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่าง ๆ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่าง ๆ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๕๔	โครงการดำเนินการตามนโยบายของ อำเภอ,จังหวัด,รัฐบาลและนโยบาย กระทรวงมหาดไทย	เพื่อใช้จ่ายในโครงการสนองงาน นโยบายของอำเภอ,จังหวัด,รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๓๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๔๐,๐๐๐
๕๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๕๖	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติกา ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา	หน่วย	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ชุดรับแขก (ชุด โซฟา)จำนวน 1 ชุด	เพื่อใช้จ่ายในการซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ชุด รับแขก (ชุดโซฟา)	๓๐,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๕๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 จำนวน 4 ชุด	เพื่อใช้จ่ายในการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร ปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 จำนวน 4 ชุด	๒๒๐,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๕๙	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อใช้จ่ายในการซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 1 เครื่อง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับ งานประมวลผล) จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อใช้จ่ายในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (สำหรับงานประมวลผล) จำนวน 1 เครื่อง	๒๒,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐						ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ไม่ใช่ งบประมาณ
๖๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2566	๒๐,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๖๓	โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสังข์	สายบ้านโนนสังข์-บ้านวังม่วง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๔	ก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นทาง แยก บ้านนายสมหมาย รุ่งเกษตร - โรง สูบน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านพรม	100 x 3.0 ม.	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๕	โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายจากบ้านนายสำรว เหมพรม -ทางเข้าบ้าน หมู่ที่12 บ้านห้วยข่า	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 595 ตร.ม.	๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๔๑,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๖	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัสดุเคมีภัณฑ์ วัคซีนป้องกันและรักษา โรค เวชภัณฑ์ ฯลฯ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๓,๘๘๕.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๖๗	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ พิวส์ สวิตช์ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๒๑๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๘	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ไม้ สี ทราย ปูน อิฐ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๓๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี ตลับ หมึก/ หมึกชนิดเติม เม้าส์ ฯลฯ	๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๒,๒๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๗๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี ตลับ หมึก/ หมึกชนิดเติม เม้าส์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองคลัง	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๗๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี ตลับ หมึก/ หมึกชนิดเติม เม้าส์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา	หน่วย	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๒	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล ไม้อัด เขียนป้าย ฯลฯ	๕,๐๐๐.๐๐	๘,๐๔๗.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๗๓	วัสดุการเกษตร	วัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๗๔	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	วัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์, รถยนต์ส่วนบุคคล เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๗๕	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	วัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๗๖	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์, รถยนต์ส่วนบุคคล	๔๒,๘๐๐.๐๐	๗๙,๘๘๔.๔๕					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
๗๗	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๘,๕๙๘.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
๗๘	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แก้วน้ำ จาน น้ำ ไม้กวาด ฯลฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๑๖๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๗๙	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แก้วน้ำ จาน น้ำ ไม้กวาด ฯลฯ และอาหารเสริม (นม)	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๘๖๒.๓๒					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐
๘๐	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อถังขยะไว้บริการประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๑	วัสดุอื่นๆ	วัสดุอื่นๆ เช่น ถูยั้งซีพ อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ อะไหล่รถเข็นตัด หญ้า ฯลฯ	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๙๒๒.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๘๒	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๕๐๑.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๘๓	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๖๘.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๘๔	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐					/	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๘๕	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐					ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองช่าง	
รวมทั้งสิ้น			๑๒,๘๗๔,๙๕๓.๘๒	๑๑,๘๗๕,๔๔๕.๕๔							

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน	จำนวน	๘๕	โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ ๑๒ เดือน)	จำนวน	๘๕	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐			
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๒๘	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๔			
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๐	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐			
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๕๗	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๕			

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ไม่สามารถดำเนินการ ได้ ๒๘ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๖๗.๐๕ ของประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ อีกทั้งบางโครงการดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน