



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า โทร. ๐๔๔-๘๖๖๑๔๑

ที่ ขย ๘๒๗๐๑/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

๑. เรื่องเดิม

ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งสำนักปลัด ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ ฯ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่าต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพรพรหมธนพร ภัทรพรภักย์)
นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

.....

(นางพรพรหมธนพร ภัทรพรภักย์)
นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

ความเห็นของนายก อบต.

(นายวัชรินทร์ พงศ์ธีระคุลย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป่า	✓	-	-	10,000	-	10,000	กองการศึกษา (ดำเนินการ โดยไม่ ใช้งบประมาณ)
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	-	✓	-	468,120	202,170	265,950	กองการศึกษา
3	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.บ้านเป่า	-	✓	-	259,200	126,900	132,300	กองการศึกษา

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กด้อยโอกาส และผู้ยากไร้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์ฯ	-	✓	-	282,000	138,000	144,000	สำนักปลัด กองการศึกษาฯ
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.บ้านเป่า	-	-	✓	20,000	-	20,000	สำนักปลัด

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	-	-	✓	50,000	-	50,000	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก	✓	-	-	10,000	10,000	-	กองการศึกษา
3	โครงการประเพณีงานพระไกรสิงหนาท	✓	-	-	10,000	-	10,000	กองการศึกษา (ดำเนินการ โดยไม่ ใช้งบประมาณ)
4	โครงการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต่	-	-	✓	10,000	-	10,000	กองการศึกษา

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ	-	-	✓	20,000	-	20,000	สำนักปลัด

1.5 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการตำบลบ้านเป่าร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี	-	✓	-	30,000	-	30,000	สำนักปลัด
2	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม	-	-	✓	200,000	-	140,000	สำนักปลัด

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนา นายเทพ - นานายมิตร หมู่ที่ 4 บ้านพรหม	-	-	✓	300,000	-	200,000	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่การ เกษตรจากบ้านนายทด - บ้านนายคำอ้าย ม.1	-	-	✓	100,000	-	200,000	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากสะพาน - บ้านนายประสาน หมู่ที่ 6 บ้านร่องแสนคำ	-	-	✓	300,000	-	200,000	กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรจากที่นางพัชรี - นางแคส หมู่ที่ 3 บ้านทิก	-	-	✓	100,000	-	300,000	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนนายชลจิตร วีริยะ ธรรม - นานายโกวิท หมู่ที่ 10 บ้านโนนโก	✓	-	-	220,000	220,000	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายนิคม - ภูชี้ห่าน หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง	✓	-	-	220,000	220,000	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเอก - จ.ส.ต.สยาม หมู่ที่ 8 บ้านเป่า	✓	-	-	220,000	220,000	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหลวง 2366 - คลองชลประทาน หมู่ที่ 8 บ้านเป่า	✓	-	-	143,000	143,000	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางออกบ้านโนนชาติ - นานายเชี่ยวชาญ หมู่ที่ 11 บ้านโนนชาติ	✓	-	-	500,000	500,000	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายมงคล - นายเสรี (คลองชลประทาน) หมู่ที่ 5 บ้านโนนสังข์	-	-	✓	500,000	-	500,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ 6 บ้านร่องแสนคำ จากที่นายสมควน ดอนเตาเหล็ก - นางปิ่นทอง	-	-	✓	484,000	-	484,000	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
8	โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า	✓	-	-	200,000	200,000	-	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 6 บ้านร่องแสนคำ	-	-	✓	500,000	-	330,000	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วัดป่าบ้านทิก หมู่ที่ 3 บ้านทิก	-	-	✓	300,000	-	330,000	กองช่าง
11	ปรับปรุงติดตั้งถังเก็บน้ำระบบประปาบาดาลพร้อมวางท่อเมน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสังข์	-	-	✓	200,000	-	330,000	กองช่าง

2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการอบรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	-	-	✓	10,000	-	10,000	สำนักปลัด
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	-	-	✓	10,000	-	10,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร / บ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	-	-	✓	5,000	-	5,000	สำนักปลัด
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, งานพระราชพิธี, รัฐพิธีต่างๆ	-	-	✓	10,000	-	10,000	สำนักปลัด
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.กลุ่มแม่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชน	✓	-	-	216,000	216,000	-	สำนักปลัด
4	โครงการร่วมรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	✓	10,000	-	10,000	สำนักปลัด
5	โครงการดำเนินการตามนโยบายของอำเภอ, จังหวัด, รัฐบาลและ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย	-	-	✓	20,000	-	20,000	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	✓	10,000	-	10,000	สำนักปลัด
7	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	✓	30,000	-	30,000	สำนักปลัด
8	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	✓	-	-	200,000	118,427	70,553	สำนักปลัด

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน)	-	-	✓	20,000	-	20,000	สำนักปลัด